

(様式1)

浦 教 学 号

令和6年3月29日

文部科学大臣 殿

浦臼町長 川 畑 智 昭

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

浦臼町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

（担当）

浦臼町教育委員会

住所：北海道樺戸郡浦臼町字浦臼内184番地の61

電話：0125-68-2166

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和6年3月29日

#### (2) 評価の方法

教育委員会事務局で事後評価を実施し、浦臼町のホームページに公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画通り実施できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

地震時落下の危険性があるため、小学校体育館の天井吊下式バスケットゴールを撤去し、ギャラリーの手摺りに新設。防災機能強化のため落下防止に必要な補強をすることにより改善を図ることができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

浦臼小学校、浦臼中学校に空調(冷房)設備の新設工事を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
浦臼小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R5.10.27～R6.2.2	令和6年2月13日		
浦臼小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.12.27～R6.3.18	令和6年3月29日		
浦臼中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.12.27～R6.3.18	令和6年3月29日		